

DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.A.

DELTA A.C.M.

- societate administrata in sistem dualist -
Capital social subscris și vărsat: 209.715.190 lei

web: www.deltaaam.ro
e-mail: office@deltaaam.ro

C.I.F.: RO 3575631

Înregistrată la Registrul Comerțului: J40/2701/1993



SMC	Nr. QC/1114	SR EN ISO	9001:2008
SMM	Nr. QM/1054	SR EN ISO	14001:2005
SMSSO	Nr. QS/7	SR OHSAS	18001:2008
SME	Nr. QE/3	SR EN ISO	50001:2011

Nr. 296 din 30. aug. 2017

CATRE: **Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie**
IN ATENTIA: **EGIS INTERNATIONAL – CHISINAU R. Moldova.**

Referitor la: **Proiect Sectorial de Drumuri Urbane. Reabilitarea rețelei de străzi si trotuare, crearea unor locuri de parcare si modernizarea sistemului de iluminat public (Pachet 1)**
Referring to: **Chisinau Urban Road Sector Project. Rehabilitation of streets and footways network, establishment of on street parking facilities and upgrading of street lighting (Package 1)**

Subject: **Unforeseen issues of carriageway infrastructure, Ștefan cel Mare și Sfânt av.**
Subiect: **Probleme neprevăzute sistem rutier, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt**

Dear Sirs,

Stimați domni,

Hereby we notice you about that on Ștefan cel Mare și Sfânt av. on carriageway, marginal lane, right side according design, section between chainage 28+40-28+70 visible lowering was appear due in deep road system failure.

We mention that on this section on the base project was performed additional works of milling and laying a asphalt mixture layer type A M 1 ЦМАr-1/2,75 of 10 cm thick.

We ask you to convene a meeting with the Designer as soon as possible on site in order to establish and to issue the solution regarding remedy of this issue.

Yours faithfully,

Project Manager

eng. Dumitrel MUTU – NECULA

Prin prezenta va notificam faptul că pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe partea carosabilă, banda marginală, partea dreaptă conform proiect, secțiunea cuprinsă între Pichetul 28+40 – 28+70 a apărut o tasare vizibilă, datorată cedării în adâncime a sistemului rutier.

Menționăm faptul că pe această zonă au fost executate suplimentar față de proiectul inițial, lucrări de frezare și așternerea strat mixtura asfaltică A M 1 ЦМАr-1/2,75 în grosime de 10 cm.

Vă rugăm convocarea unei întâlniri cu proiectantul cât mai curând posibil la fața locului în vederea stabilirii și emiterii soluției privind remedierea acestei probleme.

Cu stimă,

Project Manager

ing. Dumitrel MUTU - NECULA

